Arbeitsplan

Erstellt von:	Harald Lehmann	
Projekt:	17055 - Gestaltung Hausgarten	
Objekt:		
LV:	41506 Umgestaltung Hausgarten	
Auswahl:	Textauswahl:	Langtext, Positionsinfo
	Detaildaten:	
	Arbeitszeit/Tag(h):	8,00
	Sortierung	Arbeitspaket, Termin

Umgestaltung Ihres Gartens in Karlsruhe

Position		Menge	Ansatz/Einheit	Gesamt
Pflanzung 04.05.2010				
02.03	**Pflasterstreifen als Randeinfassung, 3zeilig, Granit** aus Natursteinpflaster DIN EN 1342, Gesteinsart Granit, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/8, Dicke 3 cm, Pflasterfugen einschlämmen mit Fugensand.			
		40,00 m	22,13 min.	14,75 Std.
Summe	**Pflanzung 04.05.2010**			**(14,75) Std.**
Summe	**Pflanzung**			**14,75 Std.**
Wegebau 03.05.2010				
01.01	**Baustelle einrichten, vorhalten und räumen** Einrichten und Räumen der Baustelle und Unterhaltung der Einrichtungen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschließlich notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen Lagerplätze werden wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. fgg			
		1,00 psch	1.000,00 min.	16,67 Std.
Summe	**Wegebau 03.05.2010**			**(16,67) Std.**
Wegebau 04.05.2010				
02.01	**Nachverdichten von Flächen** Bodenklasse 3 DIN 18300, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.			
		80,00 m2	49,50 min.	66,00 Std.
02.02	**Planum wiederherstellen ZTVE-StB** zur Aufnahme einer Tragschicht ohne Bindemittel, Auf- und Abtrag **bis 5 cm**, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.			
		80,00 m2	0,60 min.	0,80 Std.
Summe	**Wegebau 04.05.2010**			**(66,80) Std.**
Wegebau 05.05.2010				

Arbeitsplan

Position		Menge	Ansatz/Einheit	Gesamt
02.04	**Plattenbelag ZTV P-StB aus Natursteinplatten,** quadratische Platte, Maße 40/40 cm, Dicke 5 cm, Gesteinsart Granit, Oberfläche gebeilt, Farbton grau, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 4 cm, in parallelen Reihen, in Fußgängerzonen, Fugen einschlämmen mit Sand.			
		80,00 m2	35,00 min.	46,67 Std.
Summe	**Wegebau 05.05.2010**			**(46,67) Std.**
Wegebau 06.05.2010				
02.04	**Plattenbelag ZTV P-StB aus Natursteinplatten,** quadratische Platte, Maße 40/40 cm, Dicke 5 cm, Gesteinsart Granit, Oberfläche gebeilt, Farbton grau, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 4 cm, in parallelen Reihen, in Fußgängerzonen, Fugen einschlämmen mit Sand.			
		80,00 m2	35,00 min.	46,67 Std.
Summe	**Wegebau 06.05.2010**			**(46,67) Std.**
Wegebau 07.05.2010				
02.04	**Plattenbelag ZTV P-StB aus Natursteinplatten,** quadratische Platte, Maße 40/40 cm, Dicke 5 cm, Gesteinsart Granit, Oberfläche gebeilt, Farbton grau, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 4 cm, in parallelen Reihen, in Fußgängerzonen, Fugen einschlämmen mit Sand.			
		80,00 m2	35,00 min.	46,67 Std.
Summe	**Wegebau 07.05.2010**			**(46,67) Std.**
Summe	**Wegebau**			**223,47 Std.**
		kalkulierte Gesamtzeit		238,22 Std.
		Tage (bei 8,00 Stunden pro Tag)		29,78 Tage