Positionsauswertung Zeiten

Auswahl: Positionen: alle

Auftraggeber: DATAflor AG, Göttingen
Projekt: Kalkulation
Baustelle: 4110 - Rosenweg 22

01.01 BODEN AUS VERKEHRSFLäCHEN PROFILGERECHT LöSEN
UND IM BEREICH DES BAUGELäNDE PLANIEREN

Menge Rechnung: 700,00 m³

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	2,70	31,50	3,43	40,00	0,73	8,50
Maschinist	0,50	5,83	0,00	0,00	-0,50	-5,83
Summe Lohn:	3,20	37,33	3,43	40,00	0,23	2,67
kalk. Bagger	0,50	5,83	0,69	8,00	0,19	2,17

01.02 BODEN AUS VEGETATIONSFLäCHE PROFILGERECHT LöSEN.
BODEN AUF BAUGELäNDE LAGERN.

Menge Rechnung: 700,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	1,37	16,00	0,51	6,00	-0,86	-10,00
Maschinist	1,71	20,00	0,51	6,00	-1,20	-14,00
Summe Lohn:	3,09	36,00	1,03	12,00	-2,06	-24,00
kalk. Bagger	0,86	10,00	0,51	6,00	-0,34	-4,00
kalk. LKW	0,86	10,00	0,51	6,00	-0,34	-4,00
Summe Gerät:	1,71	20,00	1,03	12,00	-0,69	-8,00

02.01 KIESTRAGSCHICHT
SCHICHTDICKE 0,10 M

Menge Rechnung: 350,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	13,00	75,83	14,74	86,00	1,74	10,17
Maschinist	0,80	4,67	0,69	4,00	-0,11	-0,67
Summe Lohn:	13,80	80,50	15,43	90,00	1,63	9,50
kalk. Bagger	0,80	4,67	0,00	0,00	-0,80	-4,67
Z- Diverse Maschinen und Geräte	0,17	1,00	0,00	0,00	-0,17	-1,00
Summe Gerät:	0,97	5,67	0,00	0,00	-0,97	-5,67

02.02 PLATTENBELAG IN GEHWEGEN
AUS BETONPLATTEN, DICKE 50 MM

Menge Rechnung: 350,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	30,00	175,00	21,43	125,00	-8,57	-50,00
Maschinist	0,00	0,00	8,06	47,00	8,06	47,00

Positionsauswertung Zeiten

Summe Lohn:	30,00	175,00	29,49	172,00	-0,51	-3,00

02.03 KANTENSTEIN SETZEN

Menge Rechnung: 120,00 m

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	18,00	36,00	0,00	0,00	-18,00	-36,00

03.01 OBERBODEN LIEFERN UND EINBAUEN, BODENGRUPPE 2 UND 4

Menge Rechnung: 60,00 m3

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Maschinist	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
kalk. Bagger	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

03.02 VORRATSDüNGUNG DER VEGETATIONSFLäCHE MIT MINERALISCHEM NPK-DüNGER

Menge Rechnung: 700,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	0,50	5,83	0,00	0,00	-0,50	-5,83

03.03 VEGETATIONSSCHICH LOCKERN TIEFE CA. 20 CM,

Menge Rechnung: 700,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	0,15	1,75	0,00	0,00	-0,15	-1,75
Traktor mit Anbau	0,10	1,17	0,00	0,00	-0,10	-1,17

04.01 KIESTRAGSCH. WEGE KIES-SAND-GEMISCH 25CM

Menge Rechnung: 48,00 m2

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Minibagger Bobcat1	7,00	5,60	0,00	0,00	-7,00	-5,60

04.02 PFLASTER VERLEGEN EINSCHL UNTERBAU BETONRECHTECKPFLASTER MIT 30 CM TRAGSCHICHT

Menge Rechnung: 48,00 m²

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Facharbeiter	12,00	9,60	0,00	0,00	-12,00	-9,60
Z- Diverse Maschinen und Geräte	5,00	4,00	0,00	0,00	-5,00	-4,00

Positionsauswertung Zeiten

05.03 PFLANZARBEIT

Menge Rechnung: 1,00

	SOLL		IST		+/-	
	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden	Min./LE	Stunden
Aushilfe	240,00	4,00	0,00	0,00	-240,00	-4,00
Facharbeiter	360,00	6,00	240,00	4,00	-120,00	-2,00
Maschinist	0,00	0,00	240,00	4,00	240,00	4,00
Summe Lohn:	600,00	10,00	480,00	8,00	-120,00	-2,00

Positionsauswertung Zeiten

Lohn / Geräte	Soll-Stunden	Ist-Stunden	+/-
Aushilfe	4,00	0,00	-4,00
Facharbeiter	357,52	261,00	-96,52
Maschinist	32,50	61,00	28,50
kalk. Bagger	22,50	14,00	-8,50
kalk. LKW	10,00	6,00	-4,00
Minibagger Bobcat1	5,60	0,00	-5,60
Traktor mit Anbau	1,17	0,00	-1,17
Z- Diverse Maschinen und Geräte	5,00	0,00	-5,00